



- AV Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
- AV Brabant : Tel.: 02 674 57 11
- AV Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
- AV Wallonie : Tel.: 081 432 611

Code PC Res:

Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk: Naam, Voornaam: <u>MARCO LUBA</u> BTW nr: <u>kinca</u> of identiteitskaartnr: _____ Stroomleverancier: <u>IE</u> _____ Meter nr: _____ stand: _____ Wijze van meting: <input type="checkbox"/> dag - <input type="checkbox"/> tweevoudig - <input type="checkbox"/> nachttarief - _____	VERSLAG nr: <u>P006p3 3176</u> Lid nr: _____ Installatie: Naam: <u>APP 6 2<sup>de</sup> Beulb</u> Adres: <u>Herkstact 8</u> <u>lanake</u> Datum onderzoek: <u>15-12-2004</u> Eigenaar of aangestelde: Tel.: _____ Naam, Voornaam: <u>John Ruyma dael</u> Adres: <u>herkstact 172 B1</u> Aanvrager: <u>lanake</u>
---	---

Type van bezoek:  270  271  276 AREI Aard installatie:  Nieuwe  Uitbreiding  Wijziging  Bestaande  Tijdelijke

Onderzoek volgens de voorschriften van:  AREI: art.  86  87  88  95  ARAB

Installatie ontworpen voor een spanning van 230 V, AC, Bescherming aansluiting: 40 A Type: Masc

Omschrijving aansluiting: Ondergronds Kabeltype: \_\_\_\_\_ Doorsnede: \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ mm<sup>2</sup>

Voeding hoofdbord: 2 x 20 mm<sup>2</sup> Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 15

Type aardelektrode: Lus Spreidingsweerstand: 4 Ohms Algemeen isolatieniveau: 20 M Ohms

**PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE**

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingsschema('s) en het (de) eendraadsschema('s) maken integraal deel uit van dit verslag.


INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

Geen

Opn: Geen toestellen, geen armaturen

De hoofddifferentieel ~~was~~ werd ~~(niet)~~ - gelood.  
 De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór 15-12-2009 evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

Besluit:  
 DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE (IS) ~~CONFORM~~ - CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN  
 DE INSTALLATIE ~~WAS~~ MAG ~~GEWIST~~ - ONDER SPANNING

**VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)**

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)


De installatie moet vóór \_\_\_\_\_ opnieuw gekeurd worden.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Bijlagen: \_\_\_\_\_  
 VISUM VAN DE STROOMVERDELER:

Voor de directeur-generaal  
 Naam, Agentnr., Handtekening

[Handwritten Signature]